

## **Aktueller Stand RZ VBS/Bund 2020 - EFK Prüfung 21462, 04. Juli 2022**

### **Empfehlung 1 (Priorität 1)**

Die EFK empfiehlt der armasuisse, besonders risikoreiche oder betriebsrelevante Bestandteile des Projekts «KASTRO II» zu definieren und die geforderte Qualität in den Planungs-, Ausschreibungs- und Ausführungsphasen durch externe Prüfengeure sichern zu lassen.

Aktueller Stand:

Externe Prüfengeure sind in der Vorprojektphase von KASTRO II involviert. Sie prüfen die baulichen und technischen Konzepte des Generalplaners im Auftrag von armasuisse Immobilien. Diese Tätigkeiten werden auch in der Phase des Bauprojekts durchgeführt.

### **Empfehlung 2 (Priorität 1)**

Die EFK empfiehlt der armasuisse, eine Qualitätssicherung der TIER-Level Anforderung bei «KASTRO II» über alle Projektphasen nachvollziehbar und dokumentiert zu führen.

Aktueller Stand:

Die TIER-Level Anforderungen sowie die Planung für deren Umsetzung sind gemäss dem Stand des Vorprojekts vollständig dokumentiert. Auch in der nun folgenden Phase des Bauprojekts wird der Detailplanung die nötige Aufmerksamkeit geschenkt und die Dokumentation nachgezogen.

### **Empfehlung 3 (Priorität 1)**

Die EFK empfiehlt der FUB, die Umsetzung der Pendenzen aus den ISDS-Konzepten zu terminieren und konsequent zu überwachen. Mit Abschluss der ISDS-Konzepte sind die noch offenen Pendenzen und Restrisiken ins RM zu überführen.

Aktueller Stand:

Sämtliche offenen Pendenzen hinsichtlich der ISDS Konzepte sind erfasst und terminiert. Die dazu gehörenden Massnahmen sind teilweise bereits abgeschlossen oder befinden sich in Umsetzung. Einige Massnahmen werden jedoch noch längere Zeit offenbleiben, da deren Umsetzung mehrere Monate benötigt.

### **Empfehlung 4 (Priorität 1)**

Die EFK empfiehlt der Gruppe Verteidigung, die Umsetzung und somit die Erfüllung der in der Schutzbedarfsanalyse gestellten Anforderungen hinsichtlich Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit im Bereich Domotik zu validieren.

Aktueller Stand:

Die Gruppe V ist dabei die Anforderungen zu validieren. Der Prozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen.

### **Empfehlung 6 (Priorität 2)**

Die EFK empfiehlt der Gruppe Verteidigung, die Dokumentation bestehend aus Systemarchitektur und Betriebshandbüchern im Rahmen der Betriebsübergabe der Domotik IKT-Plattform zu aktualisieren und erneut freizugeben. Zugleich soll das Netzwerk des Rechenzentrums «FUNDAMENT» durch die Betriebsorganisation der FUB abgenommen werden.

Aktueller Stand:

Ein beträchtlicher Teil der Betriebshandbücher konnte erstellt und abgenommen werden.